



COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 166 del Reg. Det. Data 20/11/2015	OGGETTO: Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) attuativi del PISR “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino” del POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 8.2.1.7 – Lavori di “Completamento ed adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale” – APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE COMPRESIVI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVE LIQUIDAZIONI - (CUP: C91H1200060002) (Responsabile del procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)
-------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n° 17 del 23/04/2012, ha aderito al partenariato di progetto per la presentazione del PISL “Il paese che non c’è”, attuativo del PISR “Contrasto allo spopolamento”, a cui hanno aderito tutti i Comuni soggetti a spopolamento della provincia di Catanzaro;
- in data 26/04/2012 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra tutti gli Enti Locali della Provincia di Catanzaro soggetti a spopolamento costitutivo del Partenariato di Progetto per la presentazione del P.I.S.L. “Il paese che non c’è...”;
- pertanto, codesta amministrazione è stata beneficiaria di un finanziamento di € 297.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Completamento e adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale” inserito nelle operazione ammesse e finanziata dalla DGR n. 61/2013;
- in data 09/04/2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programmazione negoziata tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Sindaco del Comune di Torre di Ruggiero per l’attuazione del PISL “Il paese che non c’è”;
- con deliberazione di G.C. n° 44 del 24/06/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del citato PISL;
- la convenzione è stata regolarmente sottoscritta in data 24/07/2013 con n° di rep. 1468;
- con deliberazione di G.C. n° 34 del 12/06/2012, è stato approvato il progetto preliminare redatto dall’U.T.C., ing. Pietrantonio Cristofaro, dell’importo complessivo di € 297.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 152 del 25/11/2013 si è proceduto all’affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, a tecnici esterni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione di G.C. n° 96 del 19/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione n° 11 del 31/01/2014 ed a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio da Cotronei (KR) avendone effettuato un ribasso del 32,766 % (diconsi Trentaduevirgolasettecentosessantaseipercento);
- con determinazione n° 14 del 26/02/2014 si è proceduto all’aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto a favore della suddetta ditta FARI Costruzioni Generali S.a.s. e

contestualmente si è proceduto a rideterminare il quadro economico a seguito delle risultanze di gara;

- successivamente con determinazione n° 28 del 20/05/2014 si è reso necessario rideterminare il quadro economico post gara, che ai sensi degli artt. 3 e 4 della convenzione rep. n° 1468 del 24/07/2013, è stato così predisposto:

A) LAVORI:	€ 180.368,39
A1) lavori di cui al progetto originario	
soggetti al ribasso d'asta del 32,766 %:	€ 162.502,56
A2) a detrarre ribasso d'asta del 32,766 %:	- € 53.245,58
A3) lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 109.256,98
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€ 66.530,74
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 4.580,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 116.631,61
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (180.368,39):	€ 18.036,84
B2) Spese Tecniche (12% su € 233.613,97):	€ 28.033,68
B2.1) progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed escuz.:	€ 20.837,37
B2.2) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2.1):	€ 833,49
B2.3) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€ 3.737,82
B2.4) Commissione giudicatrice:	€ 1.200,00
B2.5) Collaudo tecnico-amministrativo:	€ 1.200,00
B2.6 Per versamento autorità di vigilanza:	€ 225,00
B3) I.V.A. 22% su B2.1)+B2.2)+B2.5):	€ 5.031,59
B4) Per imprevisti (5% di € 180.368,39):	€ 9.018,42
B5) I.V.A. 10% su imprevisti:	€ 901,84
B6) economie derivanti dal ribasso d'asta:	€ 55.609,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 297.000,00

- che il contratto di appalto è stato regolarmente sottoscritto in data 29/04/2014 n° di rep. 04/2014, regolarmente registrato in data 19/05/2014 al n° 2447 Serie 1T;
- la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 20/05/2014;
- che con deliberazione di G.C. n° 54 del 24/07/2014, è stata approvata perizia di variante tecnica e suppletiva, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, ai sensi dell'art. 132, comma 3 - del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che ha comportato la rimodulazione del quadro economico e precisamente:

A) LAVORI:	€ 189.386,81
A1) lavori di cui al progetto originario	
soggetti al ribasso d'asta del 32,766 %:	€ 170.841,55
A2) a detrarre ribasso d'asta del 32,766 %:	- € 55.977,94
A3) lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 114.863,61
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€ 69.942,53
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 4.580,67
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 107.613,19
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (180.368,39):	€ 18.938,68
B2) Spese Tecniche (12% su € 233.613,97):	€ 28.033,68
B2.1) progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed escuz.:	€ 20.837,37
B2.2) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2.1):	€ 833,49
B2.3) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€ 3.737,82
B2.4) Commissione giudicatrice:	€ 1.200,00
B2.5) Collaudo tecnico-amministrativo:	€ 1.200,00
B2.6 Per versamento autorità di vigilanza:	€ 225,00
B3) I.V.A. 22% su B2.1)+B2.2)+B2.5):	€ 5.031,59
B4) Per imprevisti:	€ 0
B5) I.V.A. 10% su imprevisti:	€ 0
B6) economie derivanti dal ribasso d'asta:	€ 55.609,24
TOTALE COMPLESSIVO	€ 297.000,00

- che con successiva deliberazione di G.C. n° 13 del 10/03/2015, è stata approvata perizia di variante tecnica n° 2 che non ha comportato né aumento di spesa né variazione del quadro economico rispetto alla perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1;

RICHIAMATA la propria determinazione n. 160 del 9/11/2015, con la quale è stata approvata una perizia di variante tecnica e di assestamento, relativa ai lavori di “**Completamento ed adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale**”;

VISTA la propria determinazione n. 51/2014 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 1° S.A.L. a tutto il 08/08/2014 ed il relativo certificato di pagamento n° 1, all’impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio, al netto del ribasso d’asta del 32,766% e delle ritenute di legge, di € 52.647,69 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 57.912,46. Con la stessa si è determinato di liquidare l’importo complessivo di € 57.912,46 a favore dell’impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s.;

VISTA la propria determinazione n. 90/2014 con la quale sono stati approvati gli atti contabili relativi al 2° S.A.L. a tutto il 03/12/2014 ed il relativo certificato di pagamento n° 2, all’impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio, al netto del ribasso d’asta del 32,766% e delle ritenute di legge, di € 80.662,88 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 88.729,17. È stato determinato inoltre di approvare il servizio effettuato dai tecnici professionisti incaricati della progettazione esecutiva e della direzione lavori fino al 2° S.A.L. a tutto il 03/12/201, e di liquidare l’importo complessivo di € 88.729,17 a favore dell’impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. e l’importo complessivo di € 20.762,79 ai tecnici incaricati da ripartire equamente;

VISTA la nota prot. n. 6137 del 19/11/2015, con la quale i Direttori dei Lavori ing. Felice S. Marascio e ing. Vincenzo Clericò hanno presentato la seguente documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori e in particolare:

- Stato finale dei lavori
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione

VISTA la nota prot. n. 6138 del 19/11/2015, con la quale i Direttori dei Lavori ing. Felice S. Marascio e ing. Vincenzo Clericò hanno trasmesso:

- la fattura n. 4 del 19/11/2015 per l’importo di € 3.569,84, di cui € 2.813,56 per diritti e onorari, € 112,54 per inarcassa ed € 643,74 per IVA al 22% (ing. Vincenzo Clericò) – (P.I.: 02957330794) – (CIG: Z0A0B5A086);
- la fattura n. 6 del 19/11/2015 per l’importo di € 3.569,84, di cui € 2.813,56 per diritti e onorari, € 112,54 per INARCASSA, € 643,74 per IVA al 22% (ing. Felice S. Marascio) – (P.I.: 03016530796) – (CIG: Z0A0B5A086);

RILEVATO, dall’esame della documentazione relativa allo stato finale, che:

- l’importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 189.386,81;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d’arte;
- l’importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d’asta, ammonta a € 189.386,81, da cui, deducendo i pagamenti in acconto effettuati che ammontano a € 133.310,57, resta il residuo credito dell’impresa appaltatrice, di € 56.076,24 oltre all’I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l’impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 3 per il pagamento della rata n. 3 di € 56.076,24;

VERIFICATA, la regolarità dei lavori eseguiti nonché del servizio prodotto;

VERIFICATA la regolarità fiscale e contributiva prodotta;

ACCERTATA la regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emessa con esito positivo in data 20/11/2015 (INARCASSA on line) per l’Ing. Felice S. Marascio;

ACCERTATA la regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emessa con esito positivo in data 20/11/2015 (INARCASSA on line) per l’Ing. Vincenzo Clericò;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione degli atti prodotti nonché alla liquidazione del credito all'impresa appaltatrice e delle competenze ai tecnici incaricati;
VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resi con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;
VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
VISTO lo statuto dell'Ente;
VISTO il regolamento di contabilità;
RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. La **NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di **APPROVARE** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori trasmessi dalla direzione dei lavori, comprensivi di relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali si rileva il credito dell'impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio pari a € 56.076,24 oltre I.V.A. al 10% e, quindi, complessivamente € 61.683,86;
3. Di **LIQUIDARE**, in favore dell'impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio, a presentazione di regolare fattura e previa verifica favorevole di regolarità assicurativa e contributiva, l'importo di € 56.076,24 oltre I.V.A. al 10% pari a € 5.607,62 e quindi complessivamente € **61.683,86** (CIG: 553473931C – P.I.: 02801450798), giusta fattura n° 25 del 18/11/2015;
4. Di **APPROVARE** e **LIQUIDARE** il servizio prestato dai tecnici professionisti incaricati per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
 - la fattura n. 4 del 19/11/2015 per l'importo di € **3.569,84**, di cui € 2.813,56 per diritti e onorari, € 112,54 per inarcassa ed € 643,74 per IVA al 22% (ing. Vincenzo Clericò) – (P.I.: 02957330794) – (CIG: Z0A0B5A086);
 - la fattura n. 6 del 19/11/2015 per l'importo di € **3.569,84**, di cui € 2.813,56 per diritti e onorari, € 112,54 per inarcassa, € 643,74 per IVA al 22% (ing. Felice S. Marascio) – (P.I.: 03016530796) – (CIG: Z0A0B5A086);
5. Di **APPROVARE** e **LIQUIDARE**, altresì, il servizio prestato dal R.U.P. e dalla commissione di gara, per come di seguito specificato:
 - ing. Pietrantonio Cristofaro in qualità di R.U.P.: € **4.137,82**
 - arch. Pantaleone Narciso, in qualità di componente commissioni di gara: € **400,00**
 - geom. Gino Longo, in qualità di componente commissioni di gara: € **400,00**
6. Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € **73.761,33**, trova imputazione sul cap. 2407 residuo 2013, codice di bilancio 2.09.01.01;
7. di **PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
8. Di **INOLTARE** richiesta di accreditamento alla Regione Calabria, Dipartimento n° 3, Settore n° 1 delle somme residue al finanziamento;
 - 1) Di **TRASMETTERE** il presente atto al Sindaco, all'Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonché alla Regione Calabria – Dipartimento n° 3, Settore n° 1 programmazione.
9. Di **PROCEDERE**, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall'Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità con il cod n. _____

Montauro li, 20/11/2015

Il Responsabile dell'Area Finanziaria
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

.....

Si certifica che la presente determinazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro, 23/11/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

.....

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Montauro li, 23/11/2015

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro