



COMUNE DI MONTAURO
(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 172 del Reg. Det. Data 27/11/2015	OGGETTO: Progetti Integrati di Sviluppo Locale (PISL) attuativi del PISR “Contrasto allo spopolamento dei Sistemi Territoriali Marginali e in Declino” del POR Calabria FESR 2007/2013 - Linea di Intervento 8.2.1.7 – Lavori COMPLEMENTARI al progetto avente definizione “Completamento ed adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale” - APPROVAZIONE ATTI DI CONTABILITÀ FINALE COMPRESIVI DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RELATIVE LIQUIDAZIONI – (CUP: C91H12000060002 – CIG: 553473931C) (Responsabile del procedimento Ing. Pietrantonio Cristofaro)
---	---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

PREMESSO CHE:

- questa Amministrazione con deliberazione di G.C. n° 17 del 23/04/2012, ha aderito al partenariato di progetto per la presentazione del PISL “Il paese che non c’è”, attuativo del PISR “Contrasto allo spopolamento”, a cui hanno aderito tutti i Comuni soggetti a spopolamento della provincia di Catanzaro;
- in data 26/04/2012 è stato sottoscritto il Protocollo di Intesa tra tutti gli Enti Locali della Provincia di Catanzaro soggetti a spopolamento costitutivo del Partenariato di Progetto per la presentazione del P.I.S.L. “Il paese che non c’è...”;
- pertanto, codesta amministrazione è stata beneficiaria di un finanziamento di € 297.000,00 per la realizzazione dell’intervento “Completamento e adeguamento polo sportivo di interesse sovracomunale” inserito nelle operazioni ammesse e finanziata dalla DGR n. 61/2013;
- in data 09/04/2013 è stato sottoscritto l’Accordo di Programmazione negoziata tra il Presidente della Giunta Regionale ed il Sindaco del Comune di Torre di Ruggiero per l’attuazione del PISL “Il paese che non c’è”;
- con deliberazione di G.C. n° 44 del 24/06/2013 è stato approvato lo schema di convenzione per la gestione del citato PISL;
- la convenzione è stata regolarmente sottoscritta in data 24/07/2013 con n° di rep. 1468;
- con deliberazione di G.C. n° 34 del 12/06/2012, è stato approvato il progetto preliminare redatto dall’U.T.C., ing. Pietrantonio Cristofaro, dell’importo complessivo di € 297.000,00;
- con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 152 del 25/11/2013 si è proceduto all’affidamento del servizio tecnico per la redazione del progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza sia in fase di progettazione che di esecuzione, a tecnici esterni all’Amministrazione Comunale ai sensi dell’art. 90, comma 6, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.;
- con deliberazione di G.C. n° 96 del 19/12/2013 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dei lavori di cui in oggetto;
- con determinazione n° 11 del 31/01/2014 ed a seguito dell’espletamento delle operazioni di gara, i lavori sono stati aggiudicati provvisoriamente alla ditta FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio da Cotronei (KR) avendone effettuato un ribasso del 32,766 % (diconsi Trentaduevirgolasettecentosessantaseipercento);

- con determinazione n° 14 del 26/02/2014 si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori di cui in oggetto a favore della suddetta ditta FARI Costruzioni Generali S.a.s. e contestualmente si è proceduto a rideterminare il quadro economico a seguito delle risultanze di gara;
- successivamente con determinazione n° 28 del 20/05/2014 si è reso necessario rideterminare il quadro economico post gara, ai sensi degli artt. 3 e 4 della convenzione rep. n° 1468 del 24/07/2013;
- che il contratto di appalto è stato regolarmente sottoscritto in data 29/04/2014 n° di rep. 04/2014, regolarmente registrato in data 19/05/2014 al n° 2447 Serie 1T;
- la consegna dei lavori è stata effettuata con verbale del 20/05/2014;
- con successiva deliberazione di G.C. n° 54 del 24/07/2014, è stata approvata perizia di variante tecnica e suppletiva, finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, ai sensi dell'art. 132, comma 3 - del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., che ha comportato ulteriore rimodulazione del quadro economico;
- con ulteriore deliberazione di G.C. n° 13 del 10/03/2015, è stata approvata perizia di variante tecnica n° 2 che non ha comportato né aumento di spesa né variazione del quadro economico rispetto alla perizia di variante tecnica e suppletiva n° 1;

QUANTO SOPRA PREMESSO, considerato che i lavori di cui in oggetto sono stati regolarmente ultimati e rendicontati, giusta determina U.T. n° 166 del 20/11/2015 e tenuto conto che durante l'esecuzione dei lavori si è reso necessario eseguire lavori complementari non compresi nel progetto iniziale né nel contratto iniziale che a seguito di circostanze imprevedute sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera in oggetto per la messa in sicurezza dell'area, in considerazione che le opere già eseguite sono state oggetto di atti vandalici, per cui si è reso necessario provvedere a dotare l'area oggetto di intervento di un impianto di videosorveglianza, nonché alla sostituzione di alcuni organi illuminanti per rendere l'area più visibile. Evidenziato, che tali lavorazioni ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettera a.1) non potendo essere separati, sotto il profilo tecnico dal contratto iniziale, senza arrecare danni alla stazione appaltante, sono stati affidati all'impresa appaltatrice dei lavori principali; in considerazione che allo stato attuale i lavori stanno volgendo a termine ed il proseguimento delle lavorazioni favorirebbe il perfezionamento e quindi la fruibilità del polo sportivo in un breve lasso di tempo.

DATO ATTO che i direttori dei lavori hanno, all'uopo redatto, apposita progettazione di lavori complementari per un ammontare di € 120.003,96, che consistono prioritariamente in:

- Dotare l'area di intervento di un impianto di videosorveglianza, al fine di tutelare il patrimonio delle opere realizzate, prevenire eventuali atti di vandalismo ed aumentare la sicurezza delle aree oggetto d'intervento, fruite per la maggior parte da bambini e adolescenti;
- Ripresa di alcuni lavorazioni di finitura danneggiati da atti vandalici;
- Sostituzione di parte della pavimentazione di alcuni percorsi adiacenti all'intervento per garantire adeguata percorribilità tenuto conto che l'area è al servizio di bambini e disabili;

DATO ATTO, altresì, che il progetto dei lavori complementari, è stato regolarmente approvato dall'Amministrazione Comunale con delibera di G.C. n° 38 del 23/06/2015, che presenta il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	€ 90.183,09
A1) lavori di cui al progetto originario	
soggetti al ribasso d'asta del 32,766 %:	€ 81.251,28
A2) a detrarre ribasso d'asta del 32,766 %:	- € 26.622,79
A3) lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 54.628,49
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€ 33.264,27
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 2.290,34
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 29.820,87
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (90.183,09):	€ 9.018,31
B2) Spese Tecniche (12% su € 116.805,89):	€ 14.016,71
B2.1) progettazione esecutiva, direzione	
lavori, coordinamento sicurezza	
in fase di progettazione ed escuz.:	€ 11.777,61

B2.2) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2.1):	€	471,10
B2.3) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€	1.168,00
B2.4) Collaudo tecnico-amministrativo:	€	600,00
B3) I.V.A. 22% su B2.1)+B2.2)+B2.4):	€	2.980,03
B4) Imprevisti:	€	3.805,82
TOTALE COMPLESSIVO		€ 120.003,96

TENUTO CONTO che la Regione Calabria – Dipartimento n° 5 Programmazione Nazionale e Comunitaria, ha preso atto delle motivazioni che hanno indotto l'Ente a richiedere ulteriore finanziamento e con convenzione rep. n° 1975 dell'11/11/2015 ha integrato il precedente finanziamento dell'importo di € 120.003,96;

VISTA la propria determinazione n. 164 del 17/11/2015, con la quale preso atto dell'ulteriore finanziamento ha proceduto al perfezionamento dell'affidamento dei lavori complementari, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'articolo 57, comma 5, del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i, all'impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio da Cotronei (KR), agli stessi patti e condizioni del contratto iniziale;

VISTA la consegna dei lavori effettuata sotto riserva di legge effettuata con verbale del 11/11/2015;

DATO ATTO che il contratto di appalto è stato stipulato in data 20/11/2015 rep. n° 08/2015, regolarmente registrato all'Ufficio Territoriale di Catanzaro in data 23/11/2015 Serie 1T n° 6083;

VISTO il verbale datato 19/11/2015, con la quale il R.U.P. ha autorizzato la direzione dei lavori alla redazione di apposita perizia di variante tecnica;

VISTA la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 168 del 24/11/2015 con la quale ravvisata la necessità di redigere apposita variante ai sensi dell'art. 132, comma 1, lett. c), D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la Direzione dei Lavori ha redatto apposita perizia di variante tecnica e suppletiva in merito, che è stata regolarmente approvata ed il cui quadro economico è stato rimodulato per come di seguito specificato:

A) LAVORI:		€ 93.642,93
A1) lavori di cui al progetto originario		
soggetti al ribasso d'asta del 32,766 %:	€	84.449,67
A2) a detrarre ribasso d'asta del 32,766 %:	- €	27.670,78
A3) lavori al netto del ribasso d'asta:	€	56.778,89
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€	34.573,69
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€	2.290,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€ 26.361,03
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (93.642,93):	€	9.364,29
B2) Spese Tecniche (≤ 12% su € 121.313,71):	€	14.016,71
B2.1) progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza		
in fase di progettazione ed escuz.:	€	11.777,61
B2.2) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2.1):	€	471,10
B2.3) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€	1.168,00
B2.4) Collaudo tecnico-amministrativo:	€	600,00
B3) I.V.A. 22% su B2.1)+B2.2)+B2.4):	€	2.826,72
B4) Economie:	€	153,31
TOTALE COMPLESSIVO		€ 120.003,96

VISTA la nota prot. n. 6290 del 27/11/2015, con la quale i Direttori dei Lavori ing. Felice S. Marascio e ing. Vincenzo Clericò hanno presentato la seguente documentazione relativa alla Contabilità Finale dei lavori e in particolare:

- Stato finale dei lavori
- Registro di contabilità
- Sommario del registro di contabilità
- Libretto delle misure
- Relazione sul conto finale e Certificato di regolare esecuzione

RILEVATO, dall'esame della documentazione relativa allo stato finale, che:

- l'importo contrattuale complessivo dei lavori autorizzato è di € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 103.007,22;
- i lavori sono stati ultimati in tempo utile e corrispondono alle registrazioni fatte nei registri contabili dei quali è stata eseguita la revisione;
- i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte;
- l'importo contrattuale finale dei lavori, al netto del ribasso d'asta, ammonta a € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 103.007,22, da cui tenuto conto che non sono stati effettuati pagamenti intermedi, resta il credito dell'impresa appaltatrice, di € 93.642,93 oltre all'I.V.A.;
- i lavori sono stati eseguiti in base ai termini contrattuali;
- l'impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della rata n. 1 di € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 103.007,22;

VERIFICATA, la regolarità dei lavori eseguiti e fiscale prodotta giusta fattura n° 26 del 27/11/2015;

VERIFICATA la regolarità contributiva;

VERIFICATA la regolarità del servizio offerto dei tecnici intervenuti ed **ACCERTATA** la regolarità contributiva che si è provveduto a richiedere agli istituti di competenza ed emessa con esito positivo;

RAVVISATA, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione degli atti prodotti nonché alla liquidazione del credito all'impresa appaltatrice e delle competenze ai tecnici incaricati;

VISTO il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa resi con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D. Lgs. 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;

VISTO il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. e il regolamento di attuazione D.P.R. 207/2010;

VISTO il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;

VISTO lo statuto dell'Ente;

VISTO il regolamento di contabilità;

RITENUTO di dover provvedere in merito

DETERMINA

1. La **NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
2. Di **APPROVARE** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori di cui in oggetto, trasmessi dalla direzione dei lavori, comprensivi di relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai quali si rileva il credito dell'impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio pari a € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € 103.007,22;
3. Di **LIQUIDARE**, in favore dell'impresa FARI Costruzioni Generali S.a.s. di Rizzo Geom. Antonio, l'importo di € 93.642,93 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivamente € **103.007,22** (CIG: 553473931C – P.I.: 02801450798), giusta fattura n° 26 del 27/11/2015, ed allorquando la Regione Calabria avrà accreditato le relative somme;
4. Di **APPROVARE** e **LIQUIDARE** il servizio prestato dai tecnici professionisti incaricati per progettazione, direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione:
 - la fattura n. 5 del 27/11/2015 per l'importo di € **7.837,71**, di cui € 6.177,26 per diritti e onorari, € 247,09 per inarcassa ed € 1.413,36 per IVA al 22% (ing. Vincenzo Clericò) – (P.I.: 02957330794) – (CIG: Z0A0B5A086), ed allorquando la Regione Calabria avrà accreditato le relative somme;
 - la fattura n. 7 del 27/11/2015 per l'importo di € **7.837,71**, di cui € 6.177,26 per diritti e onorari, € 247,09 per inarcassa ed € 1.413,36 per IVA al 22% (ing. Felice S. Marascio)

– (P.I.: 03016530796) – (CIG: Z0A0B5A086), ed allorquando la Regione Calabria avrà accreditato le relative somme;

5. Di **APPROVARE** e **LIQUIDARE**, altresì, il servizio prestato dal R.U.P., per come di seguito specificato:
 - ing. Pietrantonio Cristofaro in qualità di R.U.P.: € **1.168,00**;
6. Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € **119.850,64**, trova imputazione sul cap. 2407/2015, codice di bilancio 2.09.01.01;
7. di **PROVVEDERE** allo svincolo della cauzione definitiva prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto;
8. Di **INOLTARE** richiesta di accreditamento alla Regione Calabria, Dipartimento n° 3, Settore n° 1 delle somme del finanziamento;
- 1) Di **TRASMETTERE** il presente atto al Sindaco, all'Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, nonchè alla Regione Calabria – Dipartimento n° 3, Settore n° 1 programmazione.
9. Di **PROCEDERE**, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.

Il Responsabile dell'Area Tecnica
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall'Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità con il cod n. _____

Montauro lì, 27/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Dott.ssa Francesca Rotiroti

.....
Si certifica che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro lì, 28/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

.....
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Montauro lì, 28/11/2015

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
Ing. Pietrantonio Cristofaro