



COMUNE DI MONTAURO

(Provincia di Catanzaro)

UFFICIO TECNICO

DETERMINAZIONE

N. 112 del Reg. Det. Data 17/10/2016	OGGETTO: “Economie di cui alla legge 365/2000 – Intervento di “Completamento del ripristino per la viabilità danneggiata dagli eventi meteorici di settembre/ottobre 2000” nel Comune di Montauro – Approvazione atti contabilità finale e relative liquidazioni. CUP: C93D14001800002 – CIG: 61917623A4 (Responsabile del procedimento: Ing. Pietrantonio Cristofaro)
---	---

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA - SETTORE LAVORI PUBBLICI

Adotta la seguente determinazione:

PREMESSO:

- **CHE** ai sensi dell'art. 3 dell'OPCM n° 3081 del 12/09/2000, la Regione Calabria, sentita l'Autorità di Bacino e d'intesa con le Province ha adottato, con delibera n° 813 del 14/11/2000, il Piano di interventi infrastrutturali e urgenti per il ripristino in condizioni di sicurezza delle infrastrutture pubbliche danneggiate, per la pulizia e la manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua nonché per adeguate opere di prevenzioni dei rischi;
- **CHE** nella programmazione degli interventi relativi ai vari stralci dell'Ordinanza il Comune di Montauro è stato assegnatario di contributi per ripristino interventi su infrastrutture pubbliche;
- **DATO ATTO** che con nota prot. 3293 del 06/08/2014 il Comune di Montauro in considerazione che la rete viaria comunale risulta ancor oggi manchevole di opere necessarie alla sicurezza interna con situazioni di concreto e potenziale pericolo per l'incolumità pubblica, ha inoltrato istanza di contributo alla Regione Calabria per lavori di “Completamento del ripristino per la viabilità danneggiata dagli eventi di settembre/ottobre 2000”;
- **DATO ATTO**, altresì, che l'intervento per cui è stato richiesto il contributo è conforme ad almeno una delle finalità individuate nell'Ord. 3081/2000 ed è mirato alla salvaguardia della pubblica incolumità ed il ripristino e la messa in sicurezza delle stesse;
- **VISTA** la nota della Regione Calabria – Dipartimento N° 9 - Settore N° 2 – Servizio 5, prot. n° 265629 del 25/08/2014, con la quale veniva comunicato che, con Decreto n° 10173 del 13/08/2014 è stato approvato l'utilizzo delle somme in economie di cui alla legge 365/2000 ed è stato assegnato al Comune di Montauro un contributo di € 150.000,00 per la realizzazione dell'intervento di “Completamento del ripristino per la viabilità danneggiata dagli eventi meteorici di settembre/ottobre 2000”;
- **VISTA** la determinazione del Responsabile dell'Area Tecnica – Settore Lavori Pubblici n° 69 del 30/09/2014, con la quale, è stato affidato il servizio tecnico inerente l'attività di progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza ai tecnici: Ing. Antonio Procopio e Arch. Gianfranco De Vito;
- **CHE** con deliberazione di G.C. n° 77 del 22/12/2014 è stato approvato il progetto esecutivo, dell'importo complessivo di € 150.000,00 di cui € 118.000,00 per lavori ed € 32.000,00 per somme a disposizione, ed avente il seguente quadro economico:

A) LAVORI:	€ 118.000,00
A1) lavori soggetti a ribasso d'asta:	€ 105.300,00
A2) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€ 11.700,00
A3) Per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 32.000,00
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (118.000,00):	€ 11.800,00
B2) Spese Generali (max 15% su A):	€ 16.830,00
B2.1) Progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione, coordinamento sicurezza, comprensivo di cassa previdenziale:	€ 15.000,00
B2.2) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€ 1.200,00
B2.3) Commissione giudicatrice:	€ 600,00
B2.4) Per versamento autorità ANAC:	€ 30,00
B3) I.V.A. 22% su CC.TT. e C.N.P.A.I.A.:	€ 3.300,00
B4) Per imprevisti:	€ 70,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00

- **CHE** con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 70 del 25/05/2015 ed a seguito espletamento della gara di appalto mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, i lavori sono stati aggiudicati definitivamente alla **“Impresa Chiaravalloti Umberto”** che ha totalizzato complessivi punti 91,66/100, ed ha effettuato un ribasso percentuale del 5% (diconsi cinqueper cento/00) sul prezzo posto a base di gara;
- **CHE** il contratto di appalto, è stato stipulato in data 28/07/2015 n° 04/2015 di rep., regolarmente registrato in data 12/08/2015, al n° 4206, Serie 1T;
- **CHE** a seguito dell'esperienza della suddetta gara il quadro economico è stato rideterminato per come di seguito specificato:

A) LAVORI:	€ 112.735,00
A1) lavori di cui al progetto originario soggetti al ribasso d'asta del 5 %:	€ 105.300,00
A2) a detrarre ribasso d'asta del 5 %:	- € 5.265,00
A3) lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 100.035,00
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€ 11.700,00
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 37.265,00
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (112.735,00):	€ 11.273,50
B2) Spese di progettazione, direzione lavori, coordinamento sulla sicurezza, rilievi e regolare esecuzione:	€ 14.423,08
B3) C.N.P.A.I.A. su B2):	€ 576,92
B4) I.V.A. 22% su B2+B3):	€ 3.300,00
B5) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€ 1.200,00
B6) Commissione giudicatrici:	€ 600,00
B7) Per versamento autorità di vigilanza:	€ 30,00
B8) Per imprevisti (minore 5% di A):	€ 5.328,64
B9) I.V.A. 10% su imprevisti:	€ 532,86
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00

- **CHE** il Responsabile dell'Area Tecnica con determinazione n° 56 del 01/06/2016 ha approvato perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 132, comma 3, seconda parte, del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, redatta nell'esclusivo interesse dell'amministrazione e finalizzata al miglioramento dell'opera e alla sua funzionalità, contenuta entro il 5% dell'importo del contratto originario, che ha comportato la rimodulazione del quadro economico per come di seguito esplicitato:

A) LAVORI:	€ 116.954,66
A1) lavori di cui al progetto di perizia	
soggetti al ribasso d'asta del 5%:	€ 108.224,02
A2) a detrarre ribasso d'asta del 5%:	€ - 5.411,20
A3) lavori al netto del ribasso d'asta:	€ 102.812,82
A4) Costo del Personale non soggetto a ribasso d'asta:	€ 13.141,84
A5) per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso:	€ 1.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 33.045,34
B1) Per I.V.A. sui lavori al 10% (116.954,66):	€ 11.695,47
B2) Spese di progettazione, D.L., C.S.P.E:	€ 15.384,52
B3) Contributi C.N.P.A.I.A. 4% su B2):	€ 615,38
B4) I.V.A. 22% su B2)+B3):	€ 3.519,98
B5) Oneri art. 92, D. Lgs. 163/2006:	€ 1.200,00
B6) Commissione giudicatrice:	€ 600,00
B7) ANAC	€ 30,00
TOTALE COMPLESSIVO	€ 150.000,00

- **VISTA** la determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico n° 120 del 03/09/2015 con la quale è stato approvato il 1° S.A.L. a tutto il 10/07/2015, che al netto del ribasso d'asta del 5% e delle ritenute di legge, ha comportato una spesa di € 71.280,00 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 78.408,00 nonché sono state liquidate le competenze tecniche relative alla progettazione e quota parte direzione lavori dell'importo complessivo di € 12.200,00 comprensivi di cassa previdenziale (4%) ed I.V.A. (22%);
- **VISTO** il certificato di ultimazione lavori redatto in data 20/09/2016;
- **VISTI** gli atti di contabilità finale trasmessi dalla direzione lavori in data 21/09/2016 prot. n° 4081, comprensivi di relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione;
- **ESAMINATI** gli atti di contabilità finale, si rileva:
 - un credito dell'impresa *Chiaravallotti Umberto* € 45.674,66 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 50.242,13;
- **VERIFICATA**, la regolarità dei lavori eseguiti nonché del servizio prodotto dai tecnici incaricati a vario titolo;
- **ACCERTATO** che l'impresa ha regolarmente provveduto all'assicurazione degli operai giusto DURC INPS_3915220 con scadenza 24/11/2016;
- **VERIFICATA**, altresì, la regolarità del Durc dei professionisti;
- **RAVVISATA**, pertanto, la necessità di procedere all'approvazione degli atti prodotti nonché alla relativa liquidazione;
- **VISTO** il parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa reso, con la sottoscrizione del presente atto, da parte del Responsabile dell'Area Tecnica ai sensi dell'art 147/bis del D.Lvo 18/08/2000 nr 267, come aggiunto con l'art. 3 del D.L. 10 ottobre 2012 nr 174;
- **VISTO** il D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché il D.P.R. 207/2010;
- **VISTO** il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, D. Lgs. N° 267 del 18/08/2000;
- **VISTO** lo statuto dell'Ente;
- **VISTO** il regolamento di contabilità;
- **RITENUTO** di dover provvedere in merito

DETERMINA

- 1) La **NARRATIVA** in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale;
- 2) Di **APPROVARE** gli atti contabili relativi allo stato finale dei lavori, forniti dalla direzione dei lavori, comprensivi di relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione, dai

- quali si rileva un credito dell'impresa *Chiaravalloti Umberto* € 45.674,66 oltre I.V.A. al 10% e quindi complessivi € 50.242,13;
- 3) Di **LIQUIDARE**, conseguentemente, l'importo complessivo di € 59.361,97 da ripartire per come di seguito specificato:
 - Impresa Chiaravalloti Umberto: € 50.242,13 - CIG: 61917623A4;
 - Ing. Antonio Procopio: € 2.884,55 oltre Cassa previdenziale ed I.V.A. al 22% e quindi complessivamente € 3.659,92 – CIG ZF4112F0FC;
 - Arch. De Vito Gianfranco: € 2.884,55 oltre Cassa previdenziale ed I.V.A. al 22% e quindi complessivamente € 3.659,92 - CIG ZF4112F0FC
 - Ing. Pietrantonio Cristofaro, per oneri di cui all'art. 93 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.: € 1.200,00;
 - Componente Commissione di gara Geom. Gino Longo: € 300,00;
 - Componente Commissione di gara Rocco Catanzariti: € 300,00;
 - 4) Di **DARE ATTO** che la somma complessiva di € 59.361,97, trova imputazione sul cap. 903/2015 codice di bilancio 2020220, ed in uscita sul cap. 2393/2015 codice bilancio 2.09.01.1;
 - 5) Di **INOLTARE** richiesta di accreditamento alla Regione Calabria – Dipartimento LL.PP.;
 - 6) Di **TRASMETTERE** il presente atto al Sindaco, all'Assessore ai LL.PP., al Segretario Comunale, al Responsabile del Servizio Finanziario, agli Enti di competenza;
 - 7) Di **PROCEDERE**, altresì, alla pubblicazione della presente determinazione nei termini di legge.

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
(F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA
(Art 151 comma 4° e Art.153, comma 5, D. L.vo 18/08/200 n. 267 e art 147 bis del citato D.Lvo n. 267/2000, come aggiunto dall'Art 3 del D.L. 10/10/2012 n. 174)

Visto: si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria sulla presente determinazione, ai sensi delle disposizioni di legge sopra citate.

Visto: effettuati i controlli ed i riscontri amministrativi contabili e fiscali sul presente atto, può darsi corso ai conseguenti adempimenti, per cui (se necessario) si provvede alla registrazione in contabilità con il cod n. _____

Montauro li, 17/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA FINANZIARIA
F.to Vincenzo Larocca

.....
Si certifica che la presente determinazione:

- E' stata affissa all'Albo Pretorio in data odierna e vi resterà affissa per quindici giorni consecutivi.

Montauro li, 31/10/2016

IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA
F.to Ing. Pietrantonio Cristofaro

.....
E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo e d'ufficio.

Montauro li, 31/10/2016

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Ing. Pietrantonio Cristofaro